

Planning Fase 2: Vijfde verdieping: nummers 234 t/m 238 & 272 t/m 276

Omschrijving werkzaamheden	Door wie/datum	Moet u thuis zijn?	di	woe	do	vrij	ma	di	woe	do	vrij	ma	di	woe
			20-02-2024	21-02-2024	22-02-2024	23-02-2024	26-02-2024	27-02-2024	28-02-2024	29-02-2024	01-03-2024	04-03-2024	05-03-2024	06-03-2024
Transport en montage steigers	Steigerbouwers	NEE	234 t/m 238			272 t/m 276								
Stofwanden en afdekken woningen	Van Wijk	JA		234 t/m 238			272 t/m 276							
Kachels demonteren tpv de te vervangen kozijnen	Bokhorst	JA		234 t/m 238			272 t/m 276							
Demonderen zonneschermen (indien aanwezig)*	Van Wijk	JA		234 t/m 238			272 t/m 276							
Hekwerken demonteren	Dekker	NEE		234 t/m 238			272 t/m 276							
Asbest paneel verwijderen en vrijgave	de Asbestverwijderaer	NEE			234 t/m 238			272 t/m 276						
Kozijn vervangen	Dekker	JA				234	236	238	272	274	276			
Kozijn aftimmeren	Dekker	JA					234	236	238	272	274	276		
Hekwerken monteren	Dekker	NEE								234 t/m 238			272 t/m 276	
Stofwanden en afdek materiaal weghalen	Van Wijk	JA								234 t/m 238			272 t/m 276	
Kachels her-monteren tpv de te vervangen kozijnen	Bokhorst	JA								234	236 t/m 238		272	274 t/m 276

*Van Wijk heeft geen opdracht om de zonneschermen terug te plaatsen.