

Planning Fase 2: Zesde verdieping: nummers 240 t/m 244 & 278 t/m 282

Omschrijving werkzaamheden	Door wie/datum	Moet u thuis zijn?	woe	do	vrij	ma	di	woe	do	vrij	ma	di	woe	do
			28-02-2024	29-02-2024	01-03-2024	04-03-2024	05-03-2024	06-03-2024	07-03-2024	08-03-2024	11-03-2024	12-03-2024	13-03-2024	14-03-2024
Transport en montage steigers	Sleigerbouwers	NEE	240 t/m 244			278 t/m 282								
Stofwanden en afdekken woningen	Van Wijk	JA		240 t/m 244			278 t/m 282							
Kachels demonteren tpv de te vervangen kozijnen	Bokhorst	JA		240 t/m 244			278 t/m 282							
Demonteren zonneschermen (indien aanwezig)*	Van Wijk	JA		240 t/m 244			278 t/m 282							
Hekwerken demonteren	Dekker	NEE		240 t/m 244			278 t/m 282							
Asbest paneel verwijderen en vrijgave	de Asbestverwijderaar	NEE			240 t/m 244			278 t/m 282						
Kozijn vervangen	Dekker	JA				240	242	244	278	280	282			
Kozijn aftimmeren	Dekker	JA					240	242	244	278	280	282		
Hekwerken monteren	Dekker	NEE							240 t/m 244			278 t/m 282		
Stofwanden en afdek materiaal weghalen	Van Wijk	JA								240 t/m 244			278 t/m 282	
Kachels her-monteren tpv de te vervangen kozijnen	Bokhorst	JA								240	242 t/m 244		278	280 t/m 282

*Van Wijk heeft geen opdracht om de zonneschermen terug te plaatsen.