

Planning Fase 2: Eerste verdieping: nummers 210 t/m 214 & 248 t/m 252

Omschrijving werkzaamheden	Door wie/datum	Moet u thuis zijn?	woe	do	vrij	ma	di	woe	do	vrij	ma	di	woe	do
			17-01-2024	18-01-2024	19-01-2024	22-01-2024	23-01-2024	24-01-2024	25-01-2024	26-01-2024	29-01-2024	30-01-2024	31-01-2024	01-02-2024
Transport en montage steigers	Steigerbouwers	NEE	210 t/m 214	248 t/m 252										
Stofwanden en afdekken woningen	Van Wijk	JA		210 t/m 214			248 t/m 252							
Kachels demonteren tpv de te vervangen kozijnen	Bokhorst	JA		210 t/m 214			248 t/m 252							
Demonteren zonneschermen (indien aanwezig)*	Van Wijk	JA		210 t/m 214			248 t/m 252							
Hekwerken demonteren	Dekker	NEE		210 t/m 214			248 t/m 252							
Asbest paneel verwijderen en vrijgave	de Asbestverwijderaer	NEE			210 t/m 214			248 t/m 252						
Kozijn vervangen	Dekker	JA				210	212	214	248	250	252			
Kozijn aftimmeren	Dekker	JA					210	212	214	248	250	252		
Hekwerken monteren	Dekker	NEE							210 t/m 214			248 t/m 252		
Stofwanden en afdek materiaal weghalen	Van Wijk	JA								210 t/m 214			248 t/m 252	
Kachels her-monteren tpv de te vervangen kozijnen	Bokhorst	JA								210	212 t/m 214		248	250 t/m 252