

### Planning vierde verdieping: nummers 120 t/m 124 & 174 t/m 178

Omschrijving werkzaamheden	Door wie/datum	Moet u thuis zijn?	ma	di	woe	do	vrij	ma	di	woe	do	vrij	ma	di
			13-11-2023	14-11-2023	15-11-2023	16-11-2023	17-11-2023	20-11-2023	21-11-2023	22-11-2023	23-11-2023	24-11-2023	27-11-2023	28-11-2023
Transport en montage steigers	Steigerbouwers	NEE	120 t/m 124			174 t/m 178								
Stofwanden en afdekken woningen	Van Wijk	JA		120 t/m 124			174 t/m 178							
Kachels demonteren tpv de te vervangen kozijnen	Bokhorst	JA		120 t/m 124			174 t/m 178							
Demonderen zonneschermen (indien aanwezig)*	Van Wijk	JA		120 t/m 124			174 t/m 178							
Hekwerken demonteren	Dekker	NEE		120 t/m 124			174 t/m 178							
Asbest paneel verwijderen en vrijgave	de Asbestverwijderaar	NEE			120 t/m 124			174 t/m 178						
Kozijn vervangen	Dekker	JA				120	122	124	174	176	178			
Kozijn aftimmeren	Dekker	JA					120	122	124	174	176	178		
Hekwerken monteren	Dekker	NEE								120 t/m 124			174 t/m 178	
Stofwanden en afdek materiaal weghalen	Van Wijk	JA								120 t/m 124			174 t/m 178	
Kachels her-monteren tpv de te vervangen kozijnen	Bokhorst	JA								120	122 t/m 124		174	176 t/m 178

\*Van Wijk heeft geen opdracht om de zonneschermen terug te plaatsen.