

Planning vijfde verdieping: nummers 132 t/m 36 & 180 t/m 184

Omschrijving werkzaamheden	Door wie/datum	Moet u thuis zijn?	di	woe	do	vrij	ma	di	woe	do	vrij	ma	di	woe
			21-11-2023	22-11-2023	23-11-2023	24-11-2023	27-11-2023	28-11-2023	29-11-2023	30-11-2023	01-12-2023	04-12-2023	05-12-2023	06-12-2023
Transport en montage steigers	Steigerbouwers	NEE	126 t/m 130			180 t/m 184								
Stofwanden en afdekken woningen	Van Wijk	JA		126 t/m 130			180 t/m 184							
Kachels demonteren tpv de te vervangen kozijnen	Bokhorst	JA		126 t/m 130			180 t/m 184							
Demonteren zonneschermen (indien aanwezig)*	Van Wijk	JA		126 t/m 130			180 t/m 184							
Hekwerken demonteren	Dekker	NEE		126 t/m 130			180 t/m 184							
Asbest paneel verwijderen en vrijgave	de Asbestverwijderaar	NEE			126 t/m 130			180 t/m 184						
Kozijn vervangen	Dekker	JA				126	128	130	180	182	184			
Kozijn aftimmeren	Dekker	JA					126	128	130	180	182	184		
Hekwerken monteren	Dekker	NEE								126 t/m 130			180 t/m 184	
Stofwanden en afdek materiaal weghalen	Van Wijk	JA								126 t/m 130			180 t/m 184	
Kachels her-monteren tpv de te vervangen kozijnen	Bokhorst	JA								126	128 t/m 130		180	182 t/m 184

*Van Wijk heeft geen opdracht om de zonneschermen terug te plaatsen.