

Planning zesde verdieping: nummers 132 t/m 136 & 186 t/m 190

Omschrijving werkzaamheden	Door wie/datum	Moet u thuis zijn?	woe	do	vrij	ma	di	woe	do	vrij	ma	di	woe	do
			29-11-2023	30-11-2023	01-12-2023	04-12-2023	05-12-2023	06-12-2023	07-12-2023	08-12-2023	11-12-2023	12-12-2023	13-12-2023	14-12-2023
Transport en montage steigers	Steigerbouwers	NEE	132 t/m 136			186 t/m 190								
Stofwanden en afdekken woningen	Van Wijk	JA		132 t/m 136			192 t/m 196							
Kachels demonteren tpv de te vervangen kozijnen	Bokhorst	JA		132 t/m 136			186 t/m 190							
Demonderen zonneschermen (indien aanwezig)*	Van Wijk	JA		132 t/m 136			192 t/m 196							
Hekwerken demonteren	Dekker	NEE		132 t/m 136			186 t/m 190							
Asbest paneel verwijderen en vrijgave	de Asbestverwijderaer	NEE			132 t/m 136			186 t/m 190						
Kozijn vervangen	Dekker	JA				132	134	136	186	188	190			
Kozijn aftimmeren	Dekker	JA					132	134	136	186	188	190		
Hekwerken monteren	Dekker	NEE								132 t/m 136			186 t/m 190	
Stofwanden en afdek materiaal weghalen	Van Wijk	JA								132 t/m 136			186 t/m 190	
Kachels her-monteren tpv de te vervangen kozijnen	Bokhorst	JA								132	134 t/m 136		186	188 t/m 190

*Van Wijk heeft geen opdracht om de zonneschermen terug te plaatsen.