

## Planning zevende verdieping: nummers 138 t/m 142 & 192 t/m 196

Omschrijving werkzaamheden	Door wie/datum	Moet u thuis zijn?	do	vrij	ma	di	woe	do	vrij	ma	di	woe	do	vrij
			07-12-2023	08-12-2023	11-12-2023	12-12-2023	13-12-2023	14-12-2023	15-12-2023	18-12-2023	19-12-2023	20-12-2023	21-12-2023	22-12-2023
Transport en montage steigers	Steigerbouwers	NEE	138 t/m 142			192 t/m 196								
Stofwanden en afdekken woningen	Van Wijk	JA		138 t/m 142			192 t/m 196							
Kachels demonteren tpv de te vervangen kozijnen	Bokhorst	JA		138 t/m 142			192 t/m 196							
Demonderen zonneschermen (indien aanwezig)*	Van Wijk	JA		138 t/m 142			192 t/m 196							
Hekwerken demonteren	Dekker	NEE		138 t/m 142			192 t/m 196							
Asbest paneel verwijderen en vrijgave	de Asbestverwijderaar	NEE			138 t/m 142			192 t/m 196						
Kozijn vervangen	Dekker	JA				138	140	142	192	194	196			
Kozijn aftimmeren	Dekker	JA					138	140	142	192	194	196		
Hekwerken monteren	Dekker	NEE								138 t/m 142				192 t/m 196
Stofwanden en afdekmateriaal weghalen	Van Wijk	JA								138 t/m 142				192 t/m 196
Kachels her-monteren tpv de te vervangen kozijnen	Bokhorst	JA								138	140 t/m 142		192	194 t/m 196

\*Van Wijk heeft geen opdracht om de zonneschermen terug te plaatsen.