

Planning negende verdieping: nummers 150 t/m 154 & 204 t/m 208

Omschrijving werkzaamheden	Door wie/datum	Moet u thuis zijn?	di	woe	do	vrij	ma	di	woe	do	vrij	ma	di	wo
			09-01-2024	10-01-2024	11-01-2024	12-01-2024	15-01-2024	16-01-2024	17-01-2024	18-01-2024	19-01-2024	22-01-2024	23-01-2024	24-01-2024
Transport en montage steigers	Steigerbouwers	NEE	150 t/m 154			204 t/m 208								
Stofwanden en afdekken woningen	Van Wijk	JA		150 t/m 154			204 t/m 208							
Kachels demonteren tpv de te vervangen kozijnen	Bokhorst	JA		150 t/m 154			204 t/m 208							
Demonderen zonneschermen (indien aanwezig)*	Van Wijk	JA		150 t/m 154			204 t/m 208							
Hekwerken demonteren	Dekker	NEE		150 t/m 154			204 t/m 208							
Asbest paneel verwijderen en vrijgave	de Asbestverwijderaar	NEE			150 t/m 154			204 t/m 208						
Kozijn vervangen	Dekker	JA				150	152	154	204	206	208			
Kozijn aftimmeren	Dekker	JA					150	152	154	204	206	208		
Hekwerken monteren	Dekker	NEE							150 t/m 154			204 t/m 208		
Stofwanden en afdek materiaal weghalen	Van Wijk	JA								150 t/m 154			204 t/m 208	
Kachels her-monteren tpv de te vervangen kozijnen	Bokhorst	JA								150	152 t/m 154		204	206 t/m 208

\*Van Wijk heeft geen opdracht om de zonneschermen terug te plaatsen.