

Planning eerste verdieping: nummers 102 t/m 106,156,160 246 & begane grond: nummer 246

Omschrijving werkzaamheden	Door wie/datum	Moet u thuis zijn?	ma	di	woe	do	vrij	ma	di	woe	do	vrij	ma	di	woe	
			16-10-2023	17-10-2023	18-10-2023	19-10-2023	20-10-2023	23-10-2023	24-10-2023	25-10-2023	26-10-2023	27-10-2023	30-10-2023	31-10-2023	01-11-2023	
Transport en montage steigers	Steigerbouwers	NEE	102 t/m 106, 156 + 160													
Stofwanden en afdekken woningen (ook BG 246 )	Van Wijk	JA				102 t/m 106	156 + 160	246								
Kachels demonteren tpv de te vervangen kozijnen (ook BG 246 )	Bokhorst	JA				102 t/m 106	156 + 160	246								
Demonteren zonnenschermen (indien aanwezig)*	Van Wijk	JA				102 t/m 106	156 + 160	246								
Hekwerken demonteren	Dekker	NEE				102 t/m 106	156 + 160									
Asbest paneel verwijderen en vrijgave (ook BG 246 )	de Asbestverwijderaar	NEE					102 t/m 106	156 + 160	246							
Kozijn vervangen	Dekker	JA						102	104	106	156	160	246			
Kozijn aftimmeren	Dekker	JA							102	104	106	156	160	246		
Hekwerken monteren	Dekker	NEE										102 t/m 106				156 + 160
Stofwanden en afdek materiaal weghalen (ook BG 246 )	Van Wijk	JA											102 t/m 106	156 + 160	246	
Kachels her-monteren tpv de te vervangen kozijnen (ook BG 246 )	Bokhorst	JA											102 t/m 106	156 + 160	246	

\*Van Wijk heeft geen opdracht om de zonnenschermen terug te plaatsen.