

## Planning derde verdieping: nummers 114 t/m 118 & 168 t/m 172

Omschrijving werkzaamheden	Door wie/datum	Moet u thuis zijn?	vrij	ma	di	woe	do	vrij	ma	di	woe	do
			03-11-2023	06-11-2023	07-11-2023	08-11-2023	09-11-2023	10-11-2023	13-11-2023	14-11-2023	15-11-2023	16-11-2023
Transport en montage steigers	Steigerbouwers	NEE	114 t/m 118			168 t/m 172						
Stofwanden en afdekken woningen	Van Wijk	JA		114 t/m 118	168 t/m 172							
Kachels demonteren tpv de te vervangen kozijnen	Bokhorst	JA		114 t/m 118			168 t/m 172					
Demonderen zonneschermen (indien aanwezig)*	Van Wijk	JA		114 t/m 118			168 t/m 172					
Hekwerken demonteren	Dekker	NEE		114 t/m 118			168 t/m 172					
Asbest paneel verwijderen en vrijgave	de Asbestverwijderaer	NEE			114 t/m 118			168 t/m 172				
Kozijn vervangen	Dekker	JA				114	116	118	168	170	172	
Kozijn aftimmeren	Dekker	JA					114	116	118	168	170	172
Hekwerken monteren	Dekker	NEE								162 t/m 168		162 t/m 168
Stofwanden en afdek materiaal weghalen	Van Wijk	JA								114 t/m 118		168 t/m 172
Kachels her-monteren tpv de te vervangen kozijnen	Bokhorst	JA								114 t/m 118		168 t/m 172

\*Van Wijk heeft geen opdracht om de zonneschermen terug te plaatsen.