

Planning werkzaamheden in de woningen

Roelandplaats Amersfoort

27 oktober 2022

Woningen 2 - 64

Kozijnvervanging galerijzijde met aanleg mechanische ventilatie

Dag:	1	2	3	4	5	6
Data bekabeling demonteren (per woning verschillend zie bijlage 2)	KPN					
Woning afdekken / leidingschacht openen	Van Wijk					
CV-radiatoren en huistelefoon ontkoppelen	Van Dam					
Mechanische ventilatie installeren		Van Dam				
Gevelkozijnen vervangen			Dekker			
Gevelkozijnen aftimmeren				Dekker		
Brandwerend afdichten en afwerken van de schachten					Van Wijk	
CV-radiatoren en huistelefoon monteren					Van Dam	
Data bekabeling hermonteren (startdatum: zie bijlage)					KPN	
Tussentijdse oplevering van de werkzaamheden (op afspraak)						Van Wijk

Enkele weken later: kozijn vervanging balkonzijde

Dag:	1	2	3	4	5	6
Data bekabeling demonteren (zie bijlage 2)	Ziggo					
Woning afdekken	Van Wijk					
CV-radiatoren langs kozijnen afkoppelen	Van Dam					
Kozijnen vervangen achtergevel		Dekker				
Afbouw timmerwerk			Dekker			
CV-radiatoren langs kozijn terug monteren				Van Dam		
Data bekabeling hermonteren (per woning)					Ziggo	
Eindoplevering (op afspraak)						Van Wijk

