

Planning achtste verdieping: nummers 144 t/m 148 & 198 t/m 202

Omschrijving werkzaamheden	Door wie/datum	Moet u thuis zijn?	vrij	ma	di	woe	do	vrij	ma	di	woe	do	vrij	ma	di	woe	do	vrij	ma	di	woe	do	vrij	ma	di			
			15-12-2023	18-12-2023	19-12-2023	20-12-2023	21-12-2023	22-12-2023	25 - 12 -2023 t/m 05 - 01 - 2024							08-01-2024	09-01-2024	10-01-2024	11-01-2024	12-01-2024	15-01-2024	16-01-2024						
Transport en montage steigers	Steigerbouwers	NEE	144 t/m 148			198 t/m 202			WINTERVERLOF																			
Stofwanden en afdekken woningen	Van Wijk	JA		144 & 146					WINTERVERLOF							148 & 198	200 & 202											
Kachels demonteren tpv de te vervangen kozijnen	Bokhorst	JA		144 & 146					WINTERVERLOF							148 & 198	200 & 202											
Demonteren zonneschermen (indien aanwezig)*	Van Wijk	JA		144 & 146					WINTERVERLOF							148 & 198	200 & 202											
Hekwerken demonteren	Dekker	NEE		144 t/m 148					WINTERVERLOF							148 & 198	200 & 202											
Asbest paneel verwijderen en vrijgave	de Asbestverwijderaar	NEE			144 t/m 148				WINTERVERLOF																			
Kozijn vervangen	Dekker	JA				144	146		WINTERVERLOF							148	198	200	202									
Kozijn aftimmeren	Dekker	JA					144	146	WINTERVERLOF								148	198	200	202								
Hekwerken monteren	Dekker	NEE							WINTERVERLOF								148			198 t/m 202								
Stofwanden en afdek materiaal weghalen	Van Wijk	JA							WINTERVERLOF								148	198		198 t/m 202								
Kachels her-monteren tpv de te vervangen kozijnen	Bokhorst	JA							WINTERVERLOF									144	146 t/m 148		198	200 t/m 202						

\*Van Wijk heeft geen opdracht om de zonneschermen terug te plaatsen.